

ACTA ENTREGA – RECEPCIÓN DEFINITIVA

OBRA: "MANTENIMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA VÍA SALOYA - 23 DE JUNIO".

En la ciudad de San Miguel de los Bancos, a los 26 días del mes de Noviembre del 2014, suscriben por una parte, el Ing. Pedro Medina, Director del Departamento de Obras Públicas, la Arq. Rocío Mantuano Torres, Fiscalizadora de Obras, integrante de la Comisión de Recepción de Obra y, por otra parte la COMPANYY EQUIPAMENT COEGSA CIA. LTDA, en calidad de Contratista, legalmente representada por la Srta. Daniela Espinoza Jaramillo, portador de la cédula de ciudadanía No. 171887979-2, en calidad de Gerente General de la compañía Contratista, con el único objeto de suscribir el ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA, de la obra: "MANTENIMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA VÍA SALOYA - 23 DE JUNIO".

1. ANTECEDENTES.

1.1 CONTRATO DE OBRA.

En la ciudad de San Miguel de los Bancos, a los 12 días del mes de Mayo del 2014, se suscribió el contrato No. AJ-014-2014, para el "MANTENIMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA VÍA SALOYA - 23 DE JUNIO", entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón San Miguel de los Bancos y por otra parte la COMPANYY EQUIPAMENT COEGSA CIA. LTDA, en calidad de Contratista, legalmente representada por la Lic. Rosa Jaramillo Rojas, portador de la cédula de ciudadanía No. 110223395-3, en calidad de Gerente General de la compañía Contratista.

1.1.1 OBJETO DEL CONTRATO.

El Contratista se compromete para con el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San Miguel de los Bancos a realizar el: "MANTENIMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA VÍA SALOYA - 23 DE JUNIO", bajo las especificaciones técnicas, planos y oferta que son parte de este instrumento, así como los ajustes debidamente sustentados y aprobados por parte de FISCALIZACIÓN y el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón San Miguel de los Bancos.

1.1.2 VALOR DE LA OBRA.

El valor del contrato es de USD \$ 32.087,47 dólares norteamericanos, el valor de los trabajos ejecutados asciende a USD \$ 32.087,47 dólares norteamericanos.

1.1.3 PLAZO.

El plazo contractual para la ejecución de los trabajos del contrato fue de 15 (Quince) días calendario contados a partir de la firma del contrato (12 de Mayo del 2014).

1.2 DESIGNACIÓN DEL COMITÉ DE RECEPCIÓN.

Para efectos de la Entrega – Recepción Definitiva, el Ing. Pedro Medina, Director de Obras públicas, el Ing. José Luis Veintimilla, Auxiliar de Obras Públicas, conjunto al Contratista realizaron la inspección el día 28 de Mayo del 2014.

La Arq. Rocío Mantuano Torres, Fiscalizadora de Obras, el Ing. José Luis Veintimilla, Auxiliar de Obras Públicas, conjunto al Contratista realizaron inspección el día 23 de Octubre del 2014.

2. CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN.


2.1 FORMA DE PAGO.

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón San Miguel de los Bancos, con Partida Presupuestaria No. 3.6.1.7.5.05.99.02, conforma consta en la Certificación No. 260 conferida por el Directora Financiera (E) el 22 de Abril del 2014, se cancelara bajo la modalidad contra entrega, una vez concluidos los trabajos previo informe de Fiscalización.

2.2 PLAZOS.

El Contratista, ha cumplido la ejecución de los trabajos dentro del periodo de 15 días calendario, de acuerdo al contrato.

- Con Oficio N° 264-DOPGADMMSB, de fecha 13 de Mayo del 2014, el Director de Obras Públicas (E) autoriza el inicio de los trabajos a partir del 14 de Mayo del 2014.
- Con Oficio Nro. 175-COEGSA-2014, de fecha 27 de Mayo del 2014, Contratista solicita Fiscalización, Recepción Definitiva y Liquidación, poniendo en conocimiento que los trabajos se realizaron el 10 de Septiembre del 2013 al 30 de Noviembre del 2013, mientras el contrato se firmó el 12 de Mayo del 2014.
- Con MEMORÁNDUM N° 0155-AJ-GADMMSB-14, de fecha 03 de Junio del 2014, Procurador Síndico solicita un informe técnico referente al contrato.



- Con Oficio N° 040-00-PP-2014, de fecha 09 de junio del 2014, Director de Obras Públicas solicita al contratista la póliza de fiel cumplimiento de acuerdo al Art 74 de la LOSNCP, y se acerque a realizar la planilla de liquidación y los anexos respectivos.
- Con Oficio N° 083-00-PP-2014, de fecha 30 de junio del 2014, el Director de Obras Públicas indica que no ha tenido respuesta del Oficio N° 040-00-PP-2014, le invita a una inspección a la obra al contratista el 02 de julio del 2014.
- Con MEMORANDUM N° 003-FIS-GADM SMB-2014, de fecha 07 de julio del 2014, Fiscalización adjunta el INFORME N° 003-FIS-GADM SMB-2014, en el cual indica que existen derrumben en la vía, solicita que el contratista realice la limpieza previo a la Acta Entrega Recepción, además que entregue los documentos para liquidación de planilla y la garantía de fiel cumplimiento del contrato.
- Con Oficio N° 096-00-PP-2014, de fecha 08 de julio del 2014, el Director de Obras Públicas solicita al Contratista se sirva absorber las observaciones constantes en el informe INFORME N° 003-FIS-GADM SMB-2014.
- Con Oficio N° 124-00-PP-2014, de fecha 11 de agosto del 2014, el Director de Obras Públicas solicita nuevamente al Contratista se sirva absorber las observaciones constantes en el informe INFORME N° 003-FIS-GADM SMB-2014.
- Con Oficio S/N, de fecha 13 de agosto del 2014, Ma. Cristina Miranda Credencial N° 30013, indica que en este contrato no se requiere póliza de fiel cumplimiento del contrato, así como tampoco ninguna otra póliza de seguro similar.
- Con MEMORANDUM N° 245-00-PP-2014, de fecha 20 de agosto del 2014, el Director de Obras Públicas solicita criterio jurídico sobre si es procedente o no la entrega de la póliza de fiel cumplimiento, adjuntando el Oficio S/N, de fecha 13 de agosto del 2014, Ma. Cristina Miranda Credencial N° 30013.
- Con MEM-0248-AJ-GADM SMB-2014, de fecha 12 de septiembre del 2014, Procurador Síndico Municipal emite criterio jurídico, dispone la continuidad del trámite administrativo en el contrato indicado sin la presentación de dicha póliza.
- Con MEMORANDUM N° 318-00-PP-2014, de fecha 15 de septiembre del 2014, Director de Obras Públicas solicita a Fiscalización proceder con el trámite administrativo del contrato, de acuerdo a criterio jurídico.
- Con Oficio N° 217-00-PP-2014, de fecha 16 de octubre del 2014, el Director de Obras Públicas solicita nuevamente al Contratista se acerque a realizar la liquidación respectiva del contrato.
- Con Oficio Nro. 177-COEGSA-2014, de fecha 21 de octubre del 2014, Contratista indica que ha realizado el mantenimiento a la Vía Saloya - 23 de junio, solicita la liquidación.
- La Contratista entrega la planilla y anexos para la liquidación de la obra el 05 de noviembre del 2014.
- Con Oficio S/N, de fecha 03 de septiembre del 2014, en junta general de los socios de la COMPANY EQUIPMENT COEGSA CIA LTDA resuelve elegir como GERENTE GENERAL de la compañía a la Srta. Daniela Fernanda Espinoza Jaramillo.
- Con MEMORANDUM N° 0202-ALC-14, de fecha 24 de noviembre del 2014, la máxima autoridad designa a: Ing. Vilina Aguasaca como titular del área requerente y Arq. Rocío Mantuano profesional a fin al objetivo de contratación, quienes constituyeran en la comisión de recepción de la obra: *Mantenimiento y Ampliación de la vía 23 de junio-Saloya.*

2.3. ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL.

No se suscribe Acta de Recepción Provisional debido a que es una obra con modalidad contra entrega.

2.4. MULTAS.

En la ejecución del proyecto, no se han aplicado multas.

2.5. GARANTÍAS.

Sobre las diferentes garantías consideradas en esta cláusula, el Contratista no ha presentado Garantía de Buen Uso del Anticipo, debido a que no recibió anticipo, tampoco presente Garantía de Fiel Cumplimiento, debido a que la modalidad de pago es contra entrega.

3. LIQUIDACIÓN DE PLAZOS.

En el siguiente cuadro se resumen las fechas de inicio y terminación de ejecución de la obra (total 15 días calendario de ejecución de la obra de acuerdo al contrato).

PLAZO CONTRATO	DIAS CALENDARIO	INICIO DE OBRA	TERMINACIÓN DE OBRA
EJECUCION REAL	15 D.C. 77 D.C.	12 de Mayo del 2014 10 de Septiembre del 2013	27 de Mayo del 2014 26 de Noviembre del 2013

Dirección: Calle Marco Jaramillo

Teléfonos: 2 770-703/2 770-729/2 770-729-655/Fax: 2 770-011

Juntos por la transformación del Cantón.



3.1 LIQUIDACIÓN DE VALORES

Liquidación Económica:

Total Ejecutado	USD	32.087,47
Total de Obra	USD	32.087,47

3.2 DEL REAJUSTE DE PRECIOS.

Tomando en consideración el Artículo 131 del Reglamento de la LOSNCP, así como el corto plazo para la ejecución de los trabajos en los procesos contratado por menor cuantía el contratista renuncia expresamente al pago de reajuste de precios.

4. CUMPLIMIENTO DE PLAZOS.

Mediante Oficio S/N, de fecha 27 de Mayo del 2014, el Contratista solicita la recepción definitiva y liquidación de la obra: "MANTENIMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA VÍA SALOYA - 23 DE JUNIO".


4.1 CONSTANCIA DE LA RECEPCIÓN.

Luego que la comisión encargada ha realizado la inspección a la obra y en base y conocimiento de toda la documentación contractual y anexos que han formado parte del contrato en el transcurso de la ejecución de la obra, se deja expresa constancia de lo siguiente:


- Se hace constancia física de la obra, se encuentra en funcionamiento.
- De lo expresado queda constancia que el Contratista ejecuto la obra del 10 de Septiembre del 2013 al 26 de Noviembre del 2013, y se legalizo con Contrato No. AJ-014-2014 el 12 de Mayo del 2014.

5. PAGOS PENDIENTES.


No quedan pagos pendientes.
Cualquier vicio oculto en la construcción de la obra, será única y exclusivamente responsabilidad del contratista.
Para constancia de lo actuado y en conformidad y aceptación, las partes se ratifican y firman la presente ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA de la obra: "MANTENIMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA VÍA SALOYA - 23 DE JUNIO", en unidad de acto en lugar y fecha indicada.




DIRECTOR DE O.O.P.P. GADM SMB
Ing. Pedro Medina



DIRECTORA DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL GADM SMB
Ing. Vilma Aguilar



Arq. Rocio Mantuano Torres
FISCALIZADORA DE OBRAS



Sra. Daniela Espinoza Jaramillo
GERENTE GENERAL COEGSA CIA LTDA