

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SAN MIGUEL DE LOS BANCOS

PICHINCHA - ECUADOR

ACTA ENTREGA – RECEPCIÓN DEFINITIVA

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DEL TELEFÉRICO TURÍSTICO, SITIO DE PARTIDA AV. 6 DE DICIEMBRE Y PUNTO DE LLEGADA BALNEARIO LA SUCIA, RECINTO RIO BLANCO, CANTÓN DE SAN MIGUEL DE LOS BANCOS, PROVINCIA DE PICHINCHA".

En la ciudad de San Miguel de los Bancos, a los 25 días del mes de Agosto del 2014, suscriben por una parte, el Ing. Pedro Medina, Director del Departamento de Obras Públicas, la Arq. Rocio Mantuano Torres, Fiscalizadora de Obras, el Ing. Carlos Baldeón Valencia, Fiscalizador Externo, Integrante de la Comisión de Recepción de Obra y, por otra parte el Ing. Marcelo Carrera Guerra, portador de la cédula de ciudadanía No. 170527766-1, en calidad de Contratista, con el único objeto de suscribir el ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA, de la obra: "CONSTRUCCIÓN DEL TELEFÉRICO TURÍSTICO, SITIO DE PARTIDA AV. 6 DE DICIEMBRE Y PUNTO DE LLEGADA BALNEARIO LA SUCIA, RECINTO RIO BLANCO, CANTÓN DE SAN MIGUEL DE LOS BANCOS, PROVINCIA DE PICHINCHA".

A los 20 días del mes de Junio del 2014, se realizó la inspección previa a la Recepción Definitiva, entre el Ing. Pedro Medina, Director del Departamento de Obras Públicas, la Arq. Rocio Mantuano Torres, Fiscalizadora de Obras, el Ing. Carlos Baldeón Valencia, Fiscalizador Externo, el Sr. José Montenegro, el Sr. Pablo Orozco, Concejales del Cantón, y el Ing. Marcelo Carrera Guerra, en calidad de Contratista.

1. ANTECEDENTES

1.1 CONTRATO DE OBRA

En la ciudad de San Miguel de los Bancos, a los 08 días del mes de Octubre de 2012, se suscribió el contrato No. COTO-GADMSMB-003-2012, para la "CONSTRUCCIÓN DEL TELEFÉRICO TURÍSTICO, SITIO DE PARTIDA AV. 6 DE DICIEMBRE Y PUNTO DE LLEGADA BALNEARIO LA SUCIA, RECINTO RIO BLANCO, CANTÓN DE SAN MIGUEL DE LOS BANCOS, PROVINCIA DE PICHINCHA", entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón San Miguel de los Bancos y por otra parte el Ing. Marcelo Carrera Guerra, portador de la cédula de ciudadanía No. 170527766-1, en la calidad de Contratista.

1.1.1 OBJETO DEL CONTRATO

El Contratista se compromete para con el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San Miguel de los Bancos a realizar el: "CONSTRUCCIÓN DEL TELEFÉRICO TURÍSTICO, SITIO DE PARTIDA AV. 6 DE DICIEMBRE Y PUNTO DE LLEGADA BALNEARIO LA SUCIA, RECINTO RIO BLANCO, CANTÓN DE SAN MIGUEL DE LOS BANCOS, PROVINCIA DE PICHINCHA", bajo las especificaciones técnicas, planos y oferta que son parte de este instrumento, así como los ajustes debidamente sustentados y aprobados por parte de FISCALIZACIÓN y el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón San Miguel de los Bancos.

1.1.2 VALOR DE LA OBRA

El valor del contrato es de **USD \$ 295.009,14** dólares norteamericanos, el valor de los trabajos ejecutados asciende a **USD \$ 294.917,14** dólares norteamericanos.

1.1.3 PLAZO: El plazo contractual para la ejecución de los trabajos del contrato fue de 196 (Ciento noventa y seis) días calendario contados a partir de la entrega del anticipo (15 de Octubre del 2012).


1.2 DESIGNACIÓN DEL COMITÉ DE RECEPCIÓN

Para efectos de la Entrega – Recepción Definitiva, con Oficio 054-OO.PP-2014, de fecha 17 de Junio del 2014 convocó al Ing. Ángel Carrera Guerra; con Oficio 055-OO.PP-2014, de fecha 17 de Junio del 2014 convocó al Ing. Carlos Baldeón Valencia; con Oficio 060-OO.PP-2014, de fecha 18 de Junio del 2014 designó al Sr. Concejal Patricio González; con Oficio 061-OO.PP-2014, de fecha 18 de Junio del 2014 designó al Sr. Concejal Patricio Flores; con Oficio 062-OO.PP-2014, de fecha 18 de Junio del 2014 designó al Sr. Concejal José Montenegro; con Oficio 063-OO.PP-2014, de fecha 18 de Junio del 2014 designó al Sr. Concejal Salustino Ajila; con Oficio 064-OO.PP-2014, de fecha 18 de Junio del 2014 designó al Sr. Concejal Pablo Orozco; con Memorandum No. 072-OO.PP-2014, de fecha 18 de Junio del 2014 designó a la Arq. Rocio Mantuano Torres; como Integrantes de la Comisión de Recepción Definitiva.

2. CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN

2.1 FORMA DE PAGO

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón San Miguel de los Bancos, con Partida Presupuestaria No. 3.6.1.7.5.01.04.14, 3.6.1.7.5.04.27 y 3.6.1.7.5.01.04.28, conforma consta en la Certificación No. 261 conferida por el Director Financiero el 03 de Abril de 2012, se entregó al Contratista el 50% (cincuenta por ciento), en calidad de anticipo del valor del contrato principal, y el 50% (cincuenta por ciento) restante del monto del contrato se le pago con la presentación de las planillas de avance de obra.




GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SAN MIGUEL DE LOS BANCOS

PICHINCHA - ECUADOR

- Con Oficio No. 102-DOPM-GADMSMB, de fecha 14 de Marzo del 2013, el Administrador del Contrato emite el pago de la Planilla N° 2.
- Acta No. 10, de fecha 15 de Marzo del 2013.
- Con Oficio No. 0174-DOPM-2013, de fecha 20 de Marzo del 2013, el Administrador del contrato determina una multa del 5*1000 por dos días del valor total del contrato.
- Con Oficio No. TSMB-012, de fecha 19 de Marzo del 2013, el contratista presenta la Planilla N° 4.
- Con Oficio No. FT-015-2013, de fecha 21 de Marzo del 2013, realiza observaciones sobre la Planilla N° 4.
- Acta No. 11, de fecha 22 de Marzo del 2013.
- Con Oficio No. 182-DOPM-GADMSMB, de fecha 26 de Marzo del 2013, el Administrador del Contrato emite el pago de la Planilla N° 3.
- Con Oficio No. TSMB-013, de fecha 26 de Marzo del 2013, el contratista presenta la Planilla N° 4, con las respectivas correcciones.
- Acta No. 12, de fecha 28 de Marzo del 2013.
- Con Oficio No. FT-016-2013, de fecha 29 de Marzo del 2013, realiza observaciones sobre la Planilla N° 4 nuevamente.
- Con Oficio No. TSMB-017, de fecha 05 de Abril del 2013, el contratista presenta la Planilla N° 4, con las respectivas correcciones.
- Con INF-003-2013, de fecha 05 de Abril del 2013, el Fiscalizador entrega un informe respecto al desarrollo de la obra.
- Acta No. 13, de fecha 05 de Abril del 2013.
- Acta No. 14, de fecha 11 de Abril del 2013.
- Con Oficio No. FT-017-2013, de fecha 17 de Abril del 2013, indica un retraso de 30 días en la entrega de planillas.
- Acta No. 15, de fecha 19 de Abril del 2013.
- Con Oficio No. TSMB-012, de fecha 18 de Abril del 2013, el contratista presenta la Planilla N° 4, con las respectivas correcciones.
- Con Oficio No. TSMB-020, de fecha 20 de Abril del 2013, el contratista presenta la Planilla N° 5.
- Con Oficio No. FT-018-2013, de fecha 25 de Abril del 2013, el Fiscalizador aprueba la Planilla N° 4.
- Con Oficio No. 280-DOPM-GADMSMB, de fecha 29 de Abril del 2013, el Administrador del Contrato emite el pago de la Planilla N° 4.
- Con Oficio No. FT-019-2013, de fecha 29 de Abril del 2013, realiza observaciones sobre la Planilla N° 5.
- Con Oficio No. TSMB-022, de fecha 03 de Mayo del 2013, el contratista presenta la Planilla N° 5, con las respectivas correcciones.
- Con Oficio No. FT-021-2013, de fecha 13 de Mayo del 2013, el Fiscalizador aprueba la Planilla N° 5.
- Con Oficio No. 327-DOPM-GADMSMB, de fecha 16 de Mayo del 2013, el Administrador del Contrato emite el pago de la Planilla N° 5.
- Con INF-004-2013, de fecha 16 de Mayo del 2013, el Fiscalizador entrega un informe respecto al desarrollo de la obra.
- Con Oficio No. TSMB-026, de fecha 20 de Mayo del 2013, el contratista solicita prórroga de 60 días, debido al soterramiento de los cables de alta tensión.
- Con Oficio No. TSMB-028, de fecha 23 de Mayo del 2013, el contratista presenta la Planilla N° 6.

200




GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SAN MIGUEL DE LOS BANCOS

PICHINCHA - ECUADOR

2.2 PLAZOS

El Contratista, ha cumplido la ejecución de los trabajos dentro del periodo de 298 días calendarios.

- Con Memorando No. 398-DOPM-GADM, de fecha 10 de Octubre de 2012, se designa Fiscalizador de la obra.
- Con Oficio No. 16 GADMSMB-PT-F-16-2012, de fecha 16 de Octubre del 2012, el Fiscalizador de Obras Publicas manifiesta que la obra es 90% Ingeniería mecánica, el como Ingeniero Civil no puede aceptar la fiscalización del Contrato y recomienda una Fiscalización Externa.
- Con Oficio No. 512-DOPM-2012, de fecha 17 de Octubre del 2012, el Administrador del Contrato solicitada la Contratación de la Fiscalización Externa.
- Acta de Inicio de Obra, de fecha 22 de Octubre del 2012.
- Con Oficio No. TSMB-002, de fecha 23 de Noviembre del 2012, el contratista presenta la Planilla N° 1.
- Con Oficio No. 589-DOPM-2012, de fecha 07 de Diciembre del 2012, el Administrador del Contrato paraliza los trabajos hasta que se termine el proceso de contratación del Fiscalizador Externo.
- Contrato AJ. 010-GADMSMB-2012, de fecha 12 de Diciembre del 2012, contrato de fiscalización para la ejecución del Contrato No. COTO-GADMSMB-003-2012.
- Con Oficio No. 005-DOPM-2013, de fecha 02 de Enero del 2013, el Administrador del contrato comunica el reinicio de los trabajos y designación de Fiscalizador Externo.
- Con Oficio No. FT-001-2013, de fecha 03 de Enero del 2013, el Fiscalizador notifica la acreditación del anticipo de fecha 29 de Diciembre del 2012 y el inicio de sus actividades de Fiscalización del Proyecto.
- Acta No. 2, de fecha 18 de enero del 2013.
- Con Oficio No. TSMB-005, de fecha 14 de Enero del 2013, el contratista presenta la Planilla N° 1.
- Con Oficio No. FT-011-2013, de fecha 18 de Enero del 2013, el Fiscalizador aprueba la Planilla N° 1.
- Acta No. 3, de fecha 25 de enero del 2013.
- Acta No. 4, de fecha 25 de enero del 2013.
- Con Oficio No. 065-DOPM-GADMSMB, de fecha 30 de Enero del 2013, el Administrador del Contrato emite el pago de la Planilla N° 1.
- Con INF.-001-2013, de fecha 04 de Febrero del 2013, el Fiscalizador entrega un informe respecto al desarrollo de la obra.
- Acta No. 5, de fecha 8 de Febrero del 2013.
- Con Oficio No. TSMB-008, de fecha 08 de Febrero del 2013, el contratista presenta la Planilla N° 2.
- Con Oficio No. FT-012-2013, de fecha 12 de Febrero del 2013, el Fiscalizador aprueba la Planilla N° 2.
- Acta No. 6, de fecha 15 de Febrero del 2013.
- Acta No. 7, de fecha 22 de Febrero del 2013.
- Acta No. 8, de fecha 01 de Marzo del 2013.
- Con INF.-002-2013, de fecha 04 de Marzo del 2013, el Fiscalizador entrega un informe respecto al desarrollo de la obra.
- Acta No. 9, de fecha 06 de Marzo del 2013.
- Con Oficio No. TSMB-011, de fecha 11 de Marzo del 2013, el contratista presenta la Planilla N° 3.
- Con Oficio No. FT-014-2013, de fecha 11 de Marzo del 2013, el Fiscalizador aprueba la Planilla N° 3.



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SAN MIGUEL DE LOS BANCOS

PICHINCHA - ECUADOR

- Con Oficio No. FT-023-2013, de fecha 29 de Mayo del 2013, el Fiscalizador sugiere se apruebe la prórroga de plazo de 60 días calendario.
- Con Oficio No. FT-025-2013, de fecha 04 de Junio del 2013, el Fiscalizador aprueba la Planilla N° 6.
- Con Oficio No. 371-DOPM-2013, de fecha 04 de Junio del 2013, el Administrador del Contrato solicitada la aprobación de la prórroga de plazo de 60 días calendario.
- Con Memorando No. 891-A-ALC-GADMSMB-13, de fecha 05 de Junio del 2013, el Alcaldía autoriza la prórroga de plazo de 60 días calendario.
- Con Oficio No. 378-DOPM-GADMSMB, de fecha 07 de Junio del 2013, el Administrador del Contrato emite el pago de la Planilla N° 6.
- Con Oficio No. 381-DOPM-2013, de fecha 07 de Junio del 2013, el Administrador del Contrato informar la autorización de la prórroga de plazo de 60 días calendario.
- Con Oficio No. TSMB-029, de fecha 10 de Junio del 2013, el contratista presenta la Planilla N° 7.
- Con Oficio No. 397-DOPM-GADMSMB, de fecha 14 de Junio del 2013, el Administrador del Contrato emite el pago de la Planilla N° 7.
- Con Oficio No. 026-DOPM-2013, de fecha 14 de Junio del 2013, el Fiscalizador aprueba la Planilla N° 7, e indica que el Proyecto se encuentra suspendido y justificado mediante prórroga de plazo aprobada.
- Con Oficio S/N, de fecha 14 de Junio del 2013, se presenta las obras complementarias oficializadas por el fiscalizador.
- Con Oficio No. 027-DOPM-2013, de fecha 17 de Junio del 2013, el Fiscalizador solicita se notifique formalmente la prórroga de plazo concedida.
- Con INF.-005-2013, de fecha 17 de Junio del 2013, el Fiscalizador entrega un informe respecto al desarrollo de la obra.
- Con Oficio N° 0445-DOPM-2013, de fecha 02 de Julio del 2013, se autoriza el reinicio de la Obra.
- Con Oficio No. TSMB-032, de fecha 08 de Julio del 2013, el contratista presenta la Planilla N° 8.
- Con Oficio No. FT-032-2013, de fecha 02 de Agosto del 2013, el Fiscalizador aprueba la Planilla N° 8, e indica que se ha oficializado la prórroga de plazo.
- Con Oficio No. TSMB-036, de fecha 09 de Agosto del 2013, el contratista presenta la Planilla N° 9, además del Acta Entrega Recepción Provisional de la Obra.
- Con Oficio No. FT-033-2013, de fecha 14 de Agosto del 2013, realiza observaciones sobre la Planilla N° 9.
- Con Oficio No. TSMB-036, de fecha 19 de Agosto del 2013, el contratista presenta la Planilla N° 9, con las respectivas correcciones.
- Con INF.-006-2013, de fecha 26 de Agosto del 2013, el Fiscalizador entrega un informe final sobre la obra.
- Con Oficio No. FT-035-2013, de fecha 27 de Agosto del 2013, el Fiscalizador aprueba la Planilla N° 9.
- Con Oficio No. 031-2013, de fecha 29 de Agosto del 2013, el Fiscalizador autoriza se proceda con el Acta Entrega Recepción Provisional.
- Con Oficio No. 579-DOPM-2013, de fecha 30 de Agosto del 2013, el Administrador del Contrato solicitada la Comisión de Recepción Provisional de la Obra.
- Con Oficio No. 191A-ALC-2013, de fecha 04 de Septiembre del 2013, Alcaldía dispone la Comisión de Recepción Provisional de la Obra.
- Con Oficio No. 597-DOPM-GADMSMB, de fecha 6 de Septiembre del 2013, el Administrador del Contrato emite el pago de la Planilla N° 8.
- Acta Entrega Recepción Provisional, de fecha 12 de Septiembre del 2013.



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SAN MIGUEL DE LOS BANCOS

PICHINCHA - ECUADOR

- Con Oficio No. 681-DOPM-GADMSMB, de fecha 10 de Octubre del 2013, el Administrador del Contrato emite el pago de la Planilla N° 9.
- Con Oficio S/N, recibido el 29 de Julio del 2014, el contratista hace la entrega de documentación que no constaba en el expediente, correspondiente a:

Planilla N° 1

- Cronograma ejecutado de trabajos.
- Certificados de Calidad copia a color.
- Facturas a color.
- Planilla de aportes de los trabajadores al IESS, del periodo de ejecución de los trabajos.

Acta N° 3

- Certificado de los soldadores, solicitado Acta N° 3.

Acta N° 4

- Certificado de Calidad del Proceso de Galvanizado, solicitado Acta N° 4.

Acta N° 6

- Informe preliminar de ensayo triaxial, solicitado Acta N° 6.

Planilla N° 2

- Cronograma ejecutado de trabajos.
- Certificados de Calidad copia a color.
- Ensayo de Materiales.
- Facturas a color.
- Planilla de aportes de los trabajadores al IESS, del periodo de ejecución de los trabajos.

Planilla N° 3

- Cronograma ejecutado de trabajos.
- Certificados de Calidad copia a color.
- Facturas a color.
- Planilla de aportes de los trabajadores al IESS, del periodo de ejecución de los trabajos.

Planilla N° 4

- Cronograma ejecutado de trabajos.
- Certificados de Calidad copia a color.
- Ensayo de Materiales.
- Facturas a color.
- Planilla de aportes de los trabajadores al IESS, del periodo de ejecución de los trabajos.
- Procedimiento de soldadura.
- Certificado de Calidad del Galvanizado.

Planilla N° 5

- Cronograma ejecutado de trabajos.
- Certificados de Calidad copia a color.
- Facturas a color.
- Planilla de aportes de los trabajadores al IESS, del periodo de ejecución de los trabajos.

Planilla N° 6

- Cronograma ejecutado de trabajos.
- Certificados de Calidad copia a color.
- Facturas a color.
- Planilla de aportes de los trabajadores al IESS, del periodo de ejecución de los trabajos.


Planilla N° 7

- Cronograma ejecutado de trabajos.
- Certificados de Calidad copia a color.
- Planilla de aportes de los trabajadores al IESS, del periodo de ejecución de los trabajos.

Planilla N° 8

- Cronograma ejecutado de trabajos.
- Certificados de Calidad copia a color.
- Planilla de aportes de los trabajadores al IESS, del periodo de ejecución de los trabajos.

Planilla N° 9



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SAN MIGUEL DE LOS BANCOS

PICHINCHA - ECUADOR

- Cronograma ejecutado de trabajos.
 - Certificados de Calidad copia a color.
 - Planilla de aportes de los trabajadores al IESS, del periodo de ejecución de los trabajos.
 - Anexos de cálculo del rubro Hormigón.
- Con Memorando N° 010-FIS-GADMSMB-2014, de fecha 12 de Agosto del 2014, Fiscalización solicita a Secretaria de Obras Públicas verificar la documentación correspondiente al Contrato No. COTO-GADMSMB-003-2012.
 - Con Oficio S/N, de fecha 20 de Agosto del 2014, Secretaria entrega un informe sobre toda la documentación constante en el expediente del Contrato.
 - Con Oficio S/N, recibido el 25 de Agosto del 2014, el contratista adjunta informe de la empresa eléctrica y referente a los trabajos de soterramiento de los cables de alta tensión, además de un oficio emitido por el fiscalizador informando fechas de suspensión de la obra.

2.3 ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL

En la ciudad de San Miguel de los Bancos, a los 12 días del mes de Septiembre de 2013, suscriben por una parte, el Sr. Luis Patiño, Presidente de la Comisión de Fiscalización, el Ing. Fortunato Morales, Delegado de Alcaldía del GADMSMB, el Ing. Marco Rosero, Administrador del Contrato, y el Ing. Carlos Baldeón, Fiscalizador Externo, Integrantes de la Comisión de Recepción de obra y, por otra parte el Ing. Marcelo Carrera Guerra en calidad de Contratista, con el único objeto de suscribir el ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL, de la obra: "CONSTRUCCIÓN DEL TELEFÉRICO TURÍSTICO, SITIO DE PARTIDA AV. 6 DE DICIEMBRE Y PUNTO DE LLEGADA BALNEARIO LA SUCIA, RECINTO RIO BLANCO, CANTÓN DE SAN MIGUEL DE LOS BANCOS, PROVINCIA DE PICHINCHA".

2.4 MULTAS.

En la ejecución del proyecto, se ha aplicado multa del 5*1000 por dos días del valor total del contrato.

Al realizar la liquidación de plazos respectiva, se ha detectado una multa de 2 días aplicado por el administrador del contrato, dan un total de \$2.950,09 dólares norteamericanos calculados de la siguiente manera:

	Cálculo de Multa	Observaciones
Días	02	Multa aplicada por Administrador
Multa por día	0,005	Cláusula Décima del Contrato
Monto del Contrato	295.009,14	
Total Multa	2.950,09	

2.5 GARANTÍAS.

Sobre las diferentes garantías consideradas en esta cláusula, el Contratista ha presentado la garantía de Buen Uso del Anticipo y Fiel Cumplimiento del Contrato.

3. LIQUIDACIÓN DE PLAZOS.


En el siguiente cuadro se resumen las fechas de inicio y terminación de ejecución de la obra (total 298 días calendario de ejecución de la obra).

PLAZO	DÍAS CALENDARIO	INICIO DE OBRA	TERMINACIÓN DE OBRA
INICIAL	196 D.C.	15 de Octubre de 2012	29 de Abril de 2013
PARALIZACIÓN 1	26 D.C.	07 de Diciembre de 2012	02 de Enero de 2013
EJECUCIÓN/PARALIZACIÓN 1	222 D.C.	15 de Octubre de 2012	25 de Mayo de 2013
AMPLIACIÓN (Aprobada 05 de Junio del 2013)	60 D.C.	26 de Mayo de 2013	24 de Julio de 2013
PARALIZACIÓN 2	26 D.C.	07 de Junio del 2013	03 de Julio del 2013
EJECUCIÓN/PARAL. 1/PARAL. 2/AMPLIACIÓN	308 D.C.	15 de Octubre de 2012	19 de Agosto de 2013
EJECUCIÓN REAL	298 D.C.	15 de Octubre de 2012	09 de Agosto de 2013

3.1 LIQUIDACIÓN DE VALORES.

Liquidación Económica:


Handwritten signature and initials.



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
DEL CANTÓN SAN MIGUEL DE LOS BANCOS

PICHINCHA - ECUADOR

Valor de la Planilla No 1 de Avance de Obra	USD	177.275,43
Valor del Anticipo 50 %	USD	88.637,72
Impuesto a la Renta 1%	USD	
Líquido a pagar al contratista	USD	88.637,72
Valor de la Planilla No 2 de Avance de Obra	USD	24.145,70
Valor del Anticipo 50 %	USD	12.072,85
Impuesto a la Renta 1%	USD	
Líquido a pagar al contratista	USD	12.072,85
Valor de la Planilla No 3 de Avance de Obra	USD	23.043,50
Valor del Anticipo 50 %	USD	11.521,75
Impuesto a la Renta 1%	USD	
Líquido a pagar al contratista	USD	11.521,75
Valor de la Planilla No 4 de Avance de Obra	USD	16.932,00
Valor del Anticipo 50 %	USD	8.466,00
Impuesto a la Renta 1%	USD	
Líquido a pagar al contratista	USD	8.466,00
Valor de la Planilla No 5 de Avance de Obra	USD	17.247,12
Valor del Anticipo 50 %	USD	8.623,56
Impuesto a la Renta 1%	USD	
Líquido a pagar al contratista	USD	8.623,56
Valor de la Planilla No 6 de Avance de Obra	USD	5.612,12
Valor del Anticipo 50 %	USD	2.806,06
Impuesto a la Renta 1%	USD	
Líquido a pagar al contratista	USD	2.806,06
Valor de la Planilla No 7 de Avance de Obra	USD	5.330,08
Valor del Anticipo 50 %	USD	2.665,04
Impuesto a la Renta 1%	USD	
Líquido a pagar al contratista	USD	2.665,04
Valor de la Planilla No 8 de Avance de Obra	USD	7.820,15
Valor del Anticipo 50 %	USD	3.910,08
Impuesto a la Renta 1%	USD	
Líquido a pagar al contratista	USD	3.910,08
Valor de la Planilla No 9 de Avance de Obra	USD	17.419,04
Valor del Anticipo 50 %	USD	8.709,52
Impuesto a la Renta 1%	USD	
Líquido a pagar al contratista	USD	8.709,52
Total Ejecutado	USD	147.412,57
Valor del Anticipo 50 %	USD	147.504,57
Total de Obra	USD	294.917,14



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SAN MIGUEL DE LOS BANCOS

PICHINCHA - ECUADOR

3.2 DEL REAJUSTE DE PRECIOS.

Tomando en consideración el Tercer Párrafo del Artículo 20 del Reglamento de la LOSNCP, así como el corto plazo para la ejecución de los trabajos en los procesos contratado por menor cuantía el **contratista renuncia expresamente al pago de reajuste de precios.**

4. CUMPLIMIENTO DE PLAZOS.

Mediante Oficio S/N, de fecha 10 de Junio del 2014, el Contratista solicita la recepción definitiva de la obra: "CONSTRUCCIÓN DEL TELEFÉRICO TURÍSTICO, SITIO DE PARTIDA AV. 6 DE DICIEMBRE Y PUNTO DE LLEGADA BALNEARIO LA SUCIA, RECINTO RIO BLANCO, CANTÓN DE SAN MIGUEL DE LOS BANCOS, PROVINCIA DE PICHINCHA".

4.1 CONSTANCIA DE LA RECEPCIÓN.

Luego que la comisión encargada ha realizado la inspección a la obra y en base y conocimiento de toda la documentación contractual y anexos que han formado parte del contrato en el transcurso de la ejecución de la obra, se deja expresa constancia de lo siguiente:


- Se hace constancia física de la obra, se encuentra en funcionamiento.
- De lo expresado queda constancia que el Contratista liberará las garantías presentadas por la ejecución de la obra.
- En la Acta Entrega Recepción Definitiva se ha detectado una multa aplicada por el Administrador del Contrato durante la ejecución, el Contratista deberá hacer el pago de la multa previo a la firma de la Acta.

5. PAGOS PENDIENTES.

No quedan pagos pendientes.

Cualquier vicio oculto en la construcción de la obra, será única y exclusivamente responsabilidad del contratista.

Para constancia de lo actuado y en conformidad y aceptación, las partes se ratifican y firman la presente **ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA de la obra: "CONSTRUCCIÓN DEL TELEFÉRICO TURÍSTICO, SITIO DE PARTIDA AV. 6 DE DICIEMBRE Y PUNTO DE LLEGADA BALNEARIO LA SUCIA, RECINTO RIO BLANCO, CANTÓN DE SAN MIGUEL DE LOS BANCOS, PROVINCIA DE PICHINCHA"**, en unidad de acto en lugar y fecha indicada.


Ing. Pedro Medina
DIRECTOR DE OO.PP. GADMSMB



Arq. Rocío Mantuano Torres
FISCALIZADORA DE OBRAS


Ing. Marcelo Carrera Guerra
CONTRATISTA


Ing. Carlos Baldeón Valencia
FISCALIZADOR EXTERNO